

**Zápis z 07/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané 15. prosince 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov**

Přítomni:

Za obec Košťálov: PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík, Miroslav Doškař, Martin Mikula, Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., Lukáš Kmínek, Lenka Barochová, Věra Seidlová, Ivo Jiříček a Lenka Cincibusová.

Za obec Libštát: Ing Jan Šimůnek, Vítězslav Kříž a Pavel Janata

Jednání započato v 18:00 hodin

Jednání zahájila Lenka Cincibusová přivítala přítomné. Provedla volbu:

Zapisovatele, navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.

*Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů*

Ověřovatele zápisu - navrzeni byli Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiříček, schváleni všemi hlasy

*Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů*

Členy návrhové komise - navrzeni byli Janata Pavel a Milan Havlík, schváleni všemi hlasy.

*Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů*

Členy mandátové komise – navrzeni byli Lukáš Kmínek a Mgr. Pavlína Hejsková, Schváleni všemi hlasy.

*Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů*

Poté přistoupila ke schválení programu jednání, přečetla program dle řádně zveřejněné pozvánky:

1. Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
2. Kontrola usnesení z minulé VH SO
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Informace o průběhu stavby kanalizace a ČOV
5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření Svazku za r. 2014
6. Diskuze, usnesení, závěr

Žádný návrh na doplnění nebyl předložen. Navržený program byl schválen všemi hlasy přítomných.

*Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů*

Lenka Cincibusová provedla kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatovala, že všechny uložené body byly splněny.

Předsedkyně Svazku Lenka Cincibusová předložila návrh na Rozpočtové opatření č 1. Rozpočtové opatření č. 1, viz příloha č. 1 tohoto zápisu bylo schváleno všemi hlasy.

*Hlasování o návrhu: pro 13 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů*

Místopředseda Svazku Milan Havlík informoval o průběhu stavby a zaměřil se na tato témata: 1. Kritická místa stavby, na kterých závisí zprovoznění stokové sítě a ČOV do půlročního zkušebního provozu. Jedná se o vlastní stavbu ČOV, kde zpoždění ze zahájení stavby je i díky víkendovým směnám zkracováno. Dále zmínil stavbu čerpací stanice v prostoru vlevo pod stružineckým mostem. Vzhledem ke k jinému zjištění geologického podloží při zakládání stavby, než bylo zjištěno při geologickém průzkumu při zpracovávání projektové dokumentace, bylo třeba založení stavby upravit a přepracovat. Opravená projektová

dokumentace byla již firmou PROVOD předána zhotoviteli a ten provádí ocenění položek. Předpokládáme, že vlastní stavba započne během ledna 2015. Dalším kritickým bodem je budování páteřní stoky A vedoucí od čerpací stanice u stružineckého mostu přes Olešku, dále po pravém břehu řeky, za mostem u Slávie přechází na levý břeh a za „modrým“ mostem u Octárny zpět na pravý břeh a Bucharou na Barevnu k mostu Na Hranicích. Budování této stoky je komplikováno historicky naplaveným nestabilním zvodnělým podložím. Dále stoka vede také v blízkosti staveb a objektů. Proto jsou na provedení takovýchto průchodů zvažovány podvrty a protlaky, které jsou šetrnější pro nejbližší okolí.

2. Úhrada za stavební práce zhotoviteli společnosti Eurovia Syner byla za první zářijovou, dále za říjnovou a listopadovou (do 20.11.2014) fakturaci provedena 15. 12.2014. Úhradu faktur dotačním úřadem Státním fondem životního prostředí na náš účet v České národní bance jsme obdrželi až 11. 12. 2014 a po nutných převodních transakcích s doplněním vlastních prostředků (spoluúčasti ve výši cca 75%) jsme neprodleně provedli úhradu všech tří zhotovitelských faktur. Nutno dodat, že první faktura za září byla uhrazena s cca 11 denním zpožděním a zbylé dvě zase v předstihu, tj. před lhůtou splatnosti. Za prosinec resp. za období od 20.11.2014 do 31.12.2014 bude vystavena faktura v letošním roce s datem splatnosti 15.2.2015. O výše uvedeném postupu byla zhotovitelská společnost informována na posledním kontrolním dnu.

3. Dodatek č. 1 Zhotovitel společnost Eurovia Syner navrhla na druhém mimořádném setkání na úrovni statutárních zástupců zavřít Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo, který týká zkrácení doby výstavby z 18ti měsíců na 15 měsíců a předání ČOV do zkušebního provozu do 31.5.2014. V případě předání ČOV do zkušebního provozu se jedná o prodloužení termínu s ohledem na komplikace při zakládání stavby čerpací stanice. Zastupitelé se měli s písemným zněním dodatku možnost seznámit, neměli k návrhu výhrady a pověřili vedení obce k jednání s SFŽP ve spolupráci s firmou PROVOD. Konečné znění dodatku bude projednáno na první schůzi Svazku obcí v roce 2015.

4. Pozastavení prací o Vánocích. V pátek 19. 12 2014 bude ukončena stavební činnost na všech stokách a jednotlivá místa budou přiměřeně uklizena, výkopy zasypany, případně ohrazeny. Výkopy v komunikacích budou po zhutnění dosypány štěrkodrtí případně drtí větší frakce. Výkopem přímo nedotčené asfaltové komunikace budou očištěny a ve spolupráci s SDH Košťálov v pátek a v sobotu omyty tlakovou vodou. V příštím roce bude stavba zahájena pravděpodobně po 12. lednu 2015.

5. Kalkulace budoucího stočného. V návaznosti na minulé zasedání, kde byla jedním z bodů jednání i kalkulační budoucího stočného místopředseda Svazku M. Havlík uvedl, že i on očekává, že cena stočného bude vycházet z reálných provozních nákladů včetně tvorby rezerv na případné pozáruční opravy a současně musí být sociálně únosná.

Předsedkyně svazku předložila přítomným členům Valní hromady SO Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Košťálov a Libštát, IČ 62013203 za přezkoumané období od 1.1.2014 do 24.10.2014 se závěrem „nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ Výsledky přezkoumání č.j. LK-0194/14/Her byly členy valné hromady vzaty na vědomí.

Jednání skončeno v 19:00

**Usnesení z 07/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,  
konané 15. prosince 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov**

Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:

**28/14**

Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a Pavel Janata

Mandátovou komisi ve složení: Lukáš Kmínek a Mgr. Pavlína Hejsková

Zapisovatele: Milana Havlíka

Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiříček.

**29/14**

Rozpočtové opatření č. 1, viz příloha č. 1

Zapsal Milan Havlík

Ověřili: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiříček

V Košťálově 15. prosince 2014

Vyvěšeno: 23.02.2015

Svěšeno: 08.03.2015